

Závěrečná správa z realizácie grantového programu „Zelené oázy“ – Život pre Drahňovec na základe



Závěrečná správa z realizácie grantového programu „Zelené oázy“ – Život pre Drahňovec na základe dohody o poskytnutí grantu č. ZO-11-707 a to medzi:

1. Poskytovateľ:

Nadácia Ekopolis

Adresa: Komenského 21

97401 Banská Bystrica

Zastúpená: Peter Medved', riaditeľ"

IČO: 00631736

2. Prijímateľ:

Obec Nový Ruskov

Adresa: Sv. Cyrila a Metoda 155

Obec: 075 01 Nový Ruskov

Zastúpené: Jaroslav Štefanko

osoba zodpovedná

za realizáciu projektu

a štatutárny zástupca

organizácie

Č.ú. 8124622/0200 VUB

Úvodom by sme sa radi ešte raz poďakovali za poskytnuté finančné prostriedky na realizáciu parku v Malom Ruskove.

Od mája 2011 do dnešného dňa boli zrealizované tieto kroky:

1. ručne skopanie a vyrovnanie brehu za Gr. kat. chrámom v Malom Ruskove. Šlo o návoz sutín, zeminy, v dĺžke cca 40 metrov a šírke cca 7 metrov . Uvedená časť sa zrekultivovala, vyrovnala , ručne prekopala a odstránila sa jednak skládka sutín a smetisko na konci parcely. Na tomto pracovali 4 dobrovoľníci cca 5x po 3 hodinky denne.

2. návoz ornice vedľa chodníka. Firma ContaxEko s.r.o. navozila z miestnej elektrárne prebytočnú ornicu a to 4 nákladné auta a pomocou JCB to rozložila. Uvedený krok bol nutný nakoľko terén vedľa chodníka pre uvažovanú alej bol nerovný, bolo tam veľa sutín. 80 m³ zeminy bolo privezených a uložených na potrebné miesto a za to firma si účtovala symbolických **100 Eur**.
Vid' doklad č. 1

3. Pán Petrik „ Polimont“ – nám dvakrát po tri hodiny realizoval výkopové práce:
a. Prvý deň, zrovnal terén, kde bola uložená hlina do súčasnej podoby, následne stiahol kraj brehu a vykopal základ pre mostík vo veľkosti 160cm x120 cm a hĺbke 180 cm, prebytočná zemina bola rozplanovaná vedľa.
b. Druhý deň, zrovnal skok na druhej strane brehu, vykopal druhý základ pre mostík a zrovnal nerovnosti na cintoríne a zlikvidoval haldu betónu ktorá trčala zo zeme.
Za uvedené práce si účtoval po zľave **168,20 Eur**.
Vid' doklad č. 2

4. Realizácia výsadby
- Od poľského obchodníka sme zabezpečili v celkovej hodnote **805,40 Eur**
- 20 ks javorov v celkovej výške 2,5 metra, z ktorých 18 kusov bolo vysadených v zmysle návrhu vedľa chodníka (2 sú rezervné a vysadia sa na jeseň)
- 3 hraby
- jedna čerešňa
- tri vrby
- 8 briez
- 2 smutné vrby (jedna uschla z neznámych príčin)
- 2 jasene
- 10 kerov (tie boli vysadené na jeseň)
1 smrek
- 23 oporných kolíkov
Vid' doklad č. 3 a 4

5. Humus
- na výsadbu sme používali kompost z vlastného obecného kompostoviska, ktorý sme dopravovali osobným vozíkom za auto, ako aj doprava brigádnikov z Veľkého Ruskova do Malého Ruskova na benzín bolo predložených **20,02 Eur**.
Vid' doklad č. 5

6. Od p. Ceperku- Zelená predajňa
sme zakúpili kry, netkanú textíliu a postrek proti agresívnej neznámej burine, ktorá rastie na brehu. Kry a vrby v celkovom počte budú vysadené v pripravenom záhone a vedľa potoka v zmysle projektu. p. Ceperko si fakturoval za uvedené práce sumu **184,85 Eur**.
Vid' Doklad č. 6

7. vyrovnanie terénu – vyhrabanie plôch, tieto boli realizované po pracovnej dobe a to použitím hrabľí ako aj vlastnej motorovej jednotky "varry"

8. Bolo zakúpených 20 vriec mulčovacej kôry od p. Kaššaia v hodnote **88,80 Eur**.
Vid' doklad č. 7

9. Realizácia základov pre mostík
Materiál bol poskytnutý obcou, zakúpili sa kary rohože a roksory

10. Realizácia brodov- cez potok boli realizované brody- zdrže, ktoré sa osvedčili pre zadržanie vody potrebnej na polievanie stromčekov.

11. výstavba chodníka – na chodník v dĺžke 25 metrov prispeli s kameňom miestna firma, ktorá poskytla bezplatne 1 paletu štiepaného kameňa.

12. bol zakúpený materiál z Ferony na mostík v hodnote **1392,08 Eur**

Vid' doklad č. 8, 9, 10

13. V mesiaci september boli vykonané tieto práce:

1. betónovanie základov pre lávku, kúpa betónu od firmy Stavoservis s.r.o. v hodnote **336,08 Eur**

Vid' doklad č. 11

14. V priebehu septembra boli realizovaná výsadba kríkov zakúpených v jarných mesiacoch, ako aj boli zakúpené , kry a stromy od 8 ks . od p. Harmadiovej v hodnote **168 Eur**, ktoré boli vysadené na príľahlej strane potoka 22 ks. od p. Ceperka v hodnote **185,28 ,- Eur**, ktoré boli vysadené v prevažnej miere vedľa vychodenej cestičky 12 ks od . Terezy Pieciak v hodnote **102 Eur** a v hodnote v hodnote **132 Eur**, ktoré boli vysadené pod cintorínom a v zadnej časti parku Teda v jesenných mesiacoch boli zakúpené a realizované stromčeky v hodnote **587 Eur**.

Okrem toho boli vysadené aj lipy, ktoré pochádzajú získané zdarma

Vid doklad č. 12, 13, 14 , 15

15. Jesenná výsadba je takmer ukončená avšak práce na lávke cez potok Drahňovec ešte nie sú ukončené a tieto budú realizované odbornou firmou v priebehu nasledujúcich dňoch. Jedna sa o opieskovanie konštrukcie, natieranie konštrukcie, osadenie podlahy a betónovanie oporných stĺpikov a navázanie zeminy. Samotný prechod bude funkčný cca za 2 – 3 týždne. Prostriedky nadácie šli do nákupu materiálu a časti betónu a zvyšok nákladov až do úplného odovzdania verejnosti bude znášať Obec Nový Ruskov.

Na samotnom parku je množstvo detailov , ktoré je potrebné ešte doladiť. Nejde len o samotnú následnú starostlivosť o zeleň, ale aj údržba a zveľaďovanie ďalších plôch.

V Novom Ruskove dňa 30.9.2011

Jaroslav Štefanko

Ing. Ján Borovský

Doklad	Položka	Preinvestované v skutočnosti	Percento čerpania	Plánované
Faktúra č. 2/11	Výsadbový materiál (PI)	515,40		
Faktúra č. 3/11	Výsadbový materiál (PI)	290		
Faktúra č. 199/2011	Výsadbový materiál (Ceperko)	184,85		
Faktúra č. 211/2011	Výsadbový materiál (Kassai)	88,80		
Faktúra č.281/2011	Výsadbový materiál(Harmadiová)	168		
Faktúra č. 3/11	Výsadbový materiál (Ceperko)	185,28		
Faktúra č.2/11, 3/11	Výsadbový materiál(PI)	234		
	Výsadbový materiál	1666,33	98 %	1700
Daňový doklad	Palivo(doprava + terénne úpravy)	20,02		
Faktúra č.208/2011	Terénne úpravy (ContaxEko)	100		
Faktúra č.213/2011	Terénne úpravy (Petrik)	168,20		
	Terénne úpravy	288,22	96 %	300
Faktúra 218/2011	Materiál na mostíky nosníky	392,16		
Dobropis 220/2011	dobropis	- 100,10		
Faktúra 219/2011	Jakle a priečniky	1090,02		
Faktúra 276/2011	betón	338,06		
	Mostík	1720,14	114 %	1500
	Percento čerpania z prisľúbených prostriedkov	3674,69	100 %	3500

